

Grad Jastrebarsko



IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014.

travanj 2015.

Sadržaj:

1.	<i>Uvodne informacije.....</i>	3
2.	<i>Financijski izvještaj.....</i>	3
3.	<i>Razvojni projekti.....</i>	7
4.	<i>Potreba za revizijom.....</i>	14

1. UVODNE INFORMACIJE

Strategija razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012. – 2015. donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održanoj 13. prosinca 2012. godine, a objavljena je u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 11/12.

Osnovni cilj donošenja Strategije bio je stvoriti dobar i sveobuhvatni razvojni plan u skladu sa standardima politike regionalnog i lokalnog razvoja Republike Hrvatske.

Strategija je temelj svakog budućeg gospodarskog i svekolikog razvoja Grada Jastrebarskog te njegovog razvojnog povezivanja u županiji i izvan nje. Ona je ujedno i osnova te uvjet za pripremu i izbor razvojnih projekata koji su bili ili će biti kandidirani za sufinanciranje iz fondova EU od 2013. godine pa nadalje.

Organizacija rada na izradi Strategije bila je usklađena s načelima i standardima izrade regionalnih i lokalnih razvojnih strategija koje se prakticiraju u Republici Hrvatskoj i EU.

Osnove za izradu Strategije bile su strateški dokumenti regionalnog razvoja Republike Hrvatske, Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) te Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, broj 11/11) s kojom je usklađena i Strategija razvoja Grada Jastrebarskog.

U izradi ovog izvještaja sudjelovali su članovi radne skupine za izradu Strategije, nadležni Upravni odjeli Grada Jastrebarskog, pojedina trgovačka društva u vlasništvu Grada Jastrebarskog, insitucije, te poduzetnici – nositelji nekih razvojnih projekata, koji čine sastavni dio Strategije.

2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Sukladno Akcijskom planu provedbe Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012. – 2015. (točka 6.3. Strategije, „Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 11/12) akcijski plan realizacije same Strategije sadržan je u izvršenju Proračunu Grada Jastrebarskog za odnosno izvještajno razdoblje.

U nastavku u danim tabelama prikazana je realizacija Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prema utvrđenim strateškim i specifičnim ciljevima i izvorima sredstava potrebnih za njihovu realizaciju, temeljem čega se može vidjeti koja su razvojna područja u 2014. bila najviše podržana kroz gradski proračun.

Tabela 1: Ulaganja iz gradskog proračuna u 2014. prema strateškim i specifičnim ciljevima

Strateški ciljevi	1. Dinamično razvijati konkurentna mala i srednja poduzeća u gospodarskim granama s visokom dodanom vrijednosti					
Specifični ciljevi	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2014. (u kunama)					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog proračuna	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Kreditna sredstva	Ukupno
1.1. Izgraditi modernu i privlačnu poduzetničku infrastrukturu	959.256,54					959.256,54
1.2. Razviti visokokvalitetno i konkurentnu poljoprivredu i konkurentnu proizvodnju i preradu hrane	536.867,74	23.450,00				560.317,74
1.3. Razviti selektivne oblike turizma zasnovane na vinarstvu, prirodnoj i kulturnoj baštini (turistička destinacija)	947.523,91	50.000,00				997.523,91
SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 1.	2.443.648,19	73.450,00	-	-	-	2.517.098,19
Strateški ciljevi	2. Unaprijediti prostorni razvoj Jastrebarskog, "prelazak preko potoka", razvijati komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša					
Specifični ciljevi	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2014. (u kunama)					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog proračuna	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Kreditna sredstva	Ukupno
2.1. Urediti na moderan i atraktivan način te koristiti prostor na desnoj obali Reke, za stambenu, poslovnu, rekreacijsku, sportsku i društvenu namjenu	1.025.888,25					1.025.888,25
2.2. Opremiti sva naselja komunalnom i prometnom infrastrukturom	6.573.375,46	350.000,00				6.923.375,46
2.3. Učinkovito gospodariti otpadom	247.662,47					247.662,47
SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 2.	7.846.926,18	350.000,00	-	-	-	8.196.926,18
Strateški ciljevi	3. Unaprijediti zaštitu prirodne i kulturne baštine					
Specifični ciljevi	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2014. (u kunama)					

	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog proračuna	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Kreditna sredstva	Ukupno
3.1. Održivo koristiti zaštićene prirodne vrijednosti i prirodnu baštinu						
3.2. Obnoviti i održivo koristiti kulturnu baštinu (materijalnu i nematerijalnu)	308.875,00	55.000,00				363.875,00
SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 3.	308.875,00	55.000,00	-	-	-	363.875,00
Strateški ciljevi	4. Postići visoki standard življenja i odmora te povećati dinamičnost mlade obrazovane populacije					
Specifični ciljevi	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2014. (u kunama)					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog proračuna	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Kreditna sredstva	Ukupno
4.1. Ostvariti uvjete za visokokvalitetnu stambenu izgradnju pod povoljnim uvjetima za mlade ljude i njihove obitelji						
4.2. Unaprijediti predškolsko, osnovno, srednje i visoko stručno obrazovanje	7.955.134,50		1.476.628,96		4.265.258,37	13.697.021,83
4.3. Osnažiti i proširiti kulturne, športske, rekreacijske i druge društvene aktivnosti	3.390.211,01	23.000,00				3.413.211,01
4.4. Unaprijediti kvalitetu življenja starijim i nemoćnim osobama	209.450,00					209.450,00
4.5. Poticanje razvoja civilnog društva	1.919.284,01	150.000,00				2.069.284,01
4.6 Unaprijediti kvalitetu življenja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	344.001,91		40.320,00			384.321,91
SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 4.	13.818.081,43	173.000,00	1.516.948,96	-	4.265.258,37	19.773.288,76
SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJEVI 1. - 4.	24.417.530,80	651.450,00	1.516.948,96		4.265.258,37	30.851.188,13

Tabela 2: Ulaganja iz gradskog proračuna u 2014. prema strateškim ciljevima (sažeti prikaz)

Strateški ciljevi razvoja Grada Jastrebarskog		Realizacija 2014. (u kunama)
1.	Dinamično razvijati konkurentna mala i srednja poduzeća u gospodarskim granama s visokom dodanom vrijednosti	2.517.098,19
2.	Unaprijediti prostorni razvoj Jastrebarskog, "prelazak preko potoka", razvijati komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša	8.196.926,18
3.	Unaprijediti zaštitu prirodne i kulturne baštine	363.875,00
4.	Postići visoki standard življenja i odmora te povećati dinamičnost mlade obrazovane populacije	19.773.288,76
	UKUPNO	30.851.188,13

3. RAZVOJNI PROJEKTI

Ovaj dio izvještaja obuhvaća prikaz stanja u provedbi razvojnih projekata Grada Jastrebarskog koji su navedeni u točki 7. Strategije, a čini ih ukupno 47 razvojnih projekata.

U izvještajnom razdoblju za 2014. godinu od ukupno predviđenih 47 projekata realizirano ih je 8, 8 projekata kontinuirano se realiziraju (zakonski propisana programska područja), njih 23 ih je u tijeku realizacije, 1 projekt je nerealiziran, dok ih 7 nije započeto. Projekti koji se kontinuirano realiziraju (njih 8), programski su projekti koji se odnose na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (ceste, javne površine, prostorno planiranje, groblje i javna rasvjeta), komunalno-vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) te obnove spomenika kulturne baštine, a izvješće o realizaciji istih daje se svake godine u okviru zakonom propisanog programskog područja.

Opisni pregled realizacije po pojedinim razvojnim projektima prikazan je u nastavku.

Tabela 3: Realizacija razvojnih projekata 31.12.2014.

NAZIV PROJEKTA	STANJE PROJEKTA	NAPOMENA
<ul style="list-style-type: none">Logistički park IMMOPARK	u tijeku	2013.: 29. studeni 2013. - počela izgradnja (Kaufland) 2014.: Zahtjev za tehnički pregled objekata (Kaufland)
<ul style="list-style-type: none">Data Cross podatkovni centar	realizirano 2012.	Podatkovni centar Jastrebarsko - multifunkcionalni centar visoke tehnologije koji pruža iznimno visok stupanj sigurnosti korisnicima te prvi kompletni "Business Continuity" i "Disaster Recovery" data centar u regiji, usklađen s najvišim kvalitativnim, sigurnosnim i regulatornim certifikatima. Centar je jedini te vrste na prostoru od Austrije do Bugarske.
<ul style="list-style-type: none">Zdrava hrana Jaska	u tijeku	2013.: Ishođena lokacijska dozvola 2014.: Izrađen Glavni projekt
<ul style="list-style-type: none">COMET – proizvodnja dijelova za motorna vozila	realizirano 2013.	Objekt izgrađen krajem 2013. godine. Podnesen zahtjev za uporabnu dozvolu.
<ul style="list-style-type: none">Prometnica S-3,S,4,T-10 – GZ Jalševac	u tijeku	2013.: Parcelacijski elaborat na provedbi u DGU 2014.: Poništeno Rješenje o provedbi parcelacijskog elaborata – obnova postupka provedbe
<ul style="list-style-type: none">Prometnica T-2,T-3 – GZ Jalševac	u tijeku	2013.: Parcelacijski elaborat na provedbi u DGU 2014.: Parcelacijski elaborat proveden u ZK odjelu Općinskog suda u Jastrebarskom, otkupljen dio zemljišta
<ul style="list-style-type: none">Vinogradarsko-vinarski klaster	-	2013.: - 2014.: -

<ul style="list-style-type: none"> PIKO – Povećanje proizvodnje jaja, izgradnja kogeneracijskog postrojenja na biomasu za proizvodnju obnovljivih izvora energije 	u tijeku	<p>2013.: Izrađena studija utjecaja na okoliš, dobivena lokacijska dozvola 2014.: Realizirana 1/3 I. faze</p>
<ul style="list-style-type: none"> Logističko-distributivni centar za voće i povrće 	-	<p>2013.: - 2014.: -</p>
<ul style="list-style-type: none"> Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 	u tijeku	<p>2013.: U izradi je Zakon o komasaciji – preduvjet za okrupnjavanje zemljišta 2014.: 03.10.2014. Zakon prošao I. čitanje u Saboru RH</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ured Turističke zajednice Grada Jastrebarskog 	u tijeku	<p>2013.: Idejni projekt, Suglasnost Konzervatorskog odjela na idejni projekt 2014.: -</p>
<ul style="list-style-type: none"> „SLAVETIĆ“ – proizvodno-turističko-sportski sadržaji u ruralnom prostoru 	u tijeku	<p>2013.: Razvojni projekt Slavetić provodi se kroz tri poslovna subjekta i pokriva sljedeće faze djelovanja: -<i>Agro Slavetić d.o.o., Slavetić 30, djelatnost vinogradarstvo i vinarstvo:</i> -posađeno i s 2014. godinom u punom rodu 11,01 ha vinograda, kompletan obuhvat 14 ha sa putevima -izgrađena I faza vinarskog podruma -ishođena potvrda glavnog projekta za proširenje vinarije sa kušaonicom i prodajnim prostorom, projekt prijavljen na VINSKU OMOTNICU -<i>B.R.B. d.o.o. Slavetić 30, turističke usluge u ruralnom prostoru:</i> -izgrađena štala za sportske konje, objekt u funkciji, projekt prijavljen na IPARD mjera 302 i odobren od strane Agencije za plaćanje, podnijet zahtjev za isplatu, vrijednost projekta 940.000,00 kn, potpora 50% -ishođena potvrda glavnog projekta za drugu štalu za sportske konje -u toku je izrada idejne projektne dokumentacije za sportske sadržaje, bazene i hotel, te za dvoranu za konjičke sportove -planira se ishoditi svu projektnu dokumentaciju do sljedećih raspisa EU fondova koji će podržavati veće investicijske vrijednosti - <i>OPG Tanja Jelenić, Slavetić 30:</i> -smještajni kapaciteti u ruralnoj kući <i>OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROJEKT:</i> -obzirom na područje djelovanja unutar zaštićenog krajolika prije prvih lokacijskih uvjeta prema zahtjevu Konzervatorskog Odjela izrađena je Krajobrazna studija -izrađena je urbanistička studija za sve planirane objekte unutar obuhvata također na zahtjev Konzervatorskog Odjela -izrađen je idejni projekt za prilaznu cestu kroz obuhvat, u toku je postupak izdavanja lokacijske dozvole -priprema se dokumentacija za prijavu projekta u katalog investicija RH kroz Agenciju za konkurentnost 2014.: - Prva štala za sportske konje stavljena u funkciju 31.07.2014. - izrađen Idejni projekt za smještajne kapacitete – hotel sa vanjskim</p>

		sadržajima, bazeni i sportski tereni - kategorizirana „ruralna kuća za odmor“ sa 8 kreveta (3 *) - Lokacijska dozvola za ceste u zoni obuhvata Projekta - Izrađen parcelacijski elaborat za ceste u zoni obuhvata Projekta
<ul style="list-style-type: none"> • POLO centar Jastrebarsko i farma za uzgoj sportskih konja 	u tijeku	2013.: Potvrda glavnog projekta 2014.: Prijava projekta na EU fondove
<ul style="list-style-type: none"> • Urbanistički plan uređenja Grada Jastrebarskog 	realizirano 2013. – 2014.	2013.: - 2014.: izrađeno: PPUG Jastrebarsko, UPU Jalševac, DPU Pečkarica, DPU Južna zona, DPU Mačekova-Zdihovačka, Orto-foto snimka grada, uspostava GIS-a grada; uvrštenje izrada i dopuna GUP-a grada Jastrebarskog u Program gradnje komunalne infrastrukture za 2015.
<ul style="list-style-type: none"> • Pješačka staza uz potok Reka od sportskog parka „Centrala“ do Trešnjevke 	-	2013.: - 2014.: -
<ul style="list-style-type: none"> • Uređenje i proširenje sportskog parka CENTRALA 	u tijeku	2013.: - Legalizacija postojećih objekata – ŠRC Centrala 2014.: Izrađeno: Idejno rješenje i preinvesticijski elaborat, geodetski snimak izvedenog stanja; Izvršeni elektro-instalaterski radovi
<ul style="list-style-type: none"> • Izgradnja stambenog naselja između sportskog parka „Centrala“ i šume Gović 	-	2013.: - 2014.: -
<ul style="list-style-type: none"> • GOLF igralište – ribnjaci Novaki 	-	2013.: - 2014.: -
<ul style="list-style-type: none"> • Biciklističke staze 	u tijeku	2013.: Izrađena studija biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog 2014.: Pokrenut postupak javne nabave za izradu Elaborata prometne signalizacije za označavanje biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog.
<ul style="list-style-type: none"> • Prostor vojarne – područje novog širenja Grada Jastrebarskog 	u tijeku	2013.: tijekom 2013. izrađena Studija operativnog koncepta prenamjene prostora bivše Vojarne i izgradnje niskoenergetskog naselja i predana u nadležnu agenciju za upravljanje državnom imovinom na razmatranje 2014.: uvrštenje izrade UPU Rakitovica 1 (prostor bivše Vojarne) u Program gradnje komunalne infrastrukture za 2015.
<ul style="list-style-type: none"> • Izgradnja sustava za odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 	realizirano 2013. – 2014.	2013.: završena izgradnja kanalizacije GG1 (ukupno 881 m); završena izgradnja spojnog kanalizacijskog kolektora C1 s preljevnim objektom RB4 -ishođene lokacijske dozvole za 3 projekta i potvrde glavnog projekta za 11 dionica 2014.: započela izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Donjem Desincu (ukupno 1000 m); ishođena građevinska dozvola za kolektor D1
<ul style="list-style-type: none"> • Rekonstrukcija i izgradnja prometnice Novaki Petrovinski – Gorica Svetojanska 	u tijeku	2013.: Izrađen Idejni projekt 2014.: -

<ul style="list-style-type: none"> Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže Grada Jastrebarskog 	<p>realizirano 2013. – 2014.</p>	<p>2013.: završena izgradnja magistralnog cjevovoda Jurjevčani –Stankovo (4581 m); završena sanacija sekundarnog cjevovoda Lokošin Dol (2979 m); završena sanacija sekundarnog cjevovoda VS Malunje-Gović (573 m + 954 m) -izgrađeni produžeci vodoopskrbe mreže: Veliki Dol-Plešivica (88 m), Plešivica (64 m), Vojarna (228 m), Gornji Desinec (785 m), Vlaškovec (100 m), Prhoć (30 m) i Brezari (100 m) -ishođena lokacijska dozvola za 2 projekta; izrađeni idejni projekti za 8 dionica</p> <p>2014.: ishođena građevinska dozvola i započela izgradnja vodovoda Šajni breg (ukupno 2620 m); izgrađeno vodovod Malunje –Gović, II.faza (ukupno 980 m) - rekonstrukcije vodovoda: Črnilovečka cesta (450 m), I.B.Mažuranić (502 m), M.Knežević (177 m), Gović-Juicy (654 m), Hrastje (378 m), INA Jaska (125 m) i Lokošin Dol (292 m) - izgrađeni produžeci vodovodne mreže: Domagović I,II (130 m), Prhoć (100 m), Gornji Desinec (390 m), Sveta Jana-podrum (260 m) i Plešivica (150 m) - ishođena građevinska dozvola za 2 projekta, ishođena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt za 4 projekta</p>
<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja plinoopskrbne mreže 	<p>-</p>	<p>2013.: - 2014.: -</p>
<ul style="list-style-type: none"> Sanacija odlagališta komunalnog otpada BOŽIČKA 	<p>realizirano 2013.</p>	<p>2013.: završena sanacija odlagališta (u VI. mj.)</p>
<ul style="list-style-type: none"> IPA – Probuđena kulturna baština 	<p>realizirano 2013.</p>	<p>Projekt je završen 31. ožujka 2013. a na odobrenje je predan 4. Izvještaj o napretku. Projekt je rezultirao postizanjem planiranih općih i posebnih prekograničnih ciljeva. U sklopu projekta Grad Jastrebarsko je izradio digitalni arhitektonski snimak dvorca Erdody u Jastrebarsko, a izvršena su arheološka, konzervatorsko-restauratorska istraživanja, te je izrađena konzervatorska studija. Obnovljen je objekt Žitnica u kojem je postavljena izložba, baš kao i dio Perivoja dvorca Erdody.</p>
<ul style="list-style-type: none"> IPA – Štedi 	<p>realizirano 2013.</p>	<p>Projekt je završen 31. ožujka 2013. godine, te je 4. Izvještaj o napretku odobren od strane Zajedničkog tehničkog tajništva. Projekt je rezultirao postizanjem planiranih općih i posebnih prekograničnih ciljeva. U sklopu projekta Grad Jastrebarsko izradio je energetske pregled javne rasvjete na području grada te je izradio projektnu dokumentaciju za nabavu i ugradnju reflektora za rasvjetljavanje zgrada kulturne baštine. Također, na dva sakralna objekta dotadašnja rasvjeta zamijenjena je novom LED rasvjetom sa internim i centralnim upravljačkim sistemom. Grad Jastrebarsko je zahvaljujući uspješnoj realizaciji projekta dobitnik prestižne nagrade „Green light“ Europske komisije.</p>
<ul style="list-style-type: none"> IPA – Pjesma i ples 	<p>nerealizirano</p>	<p>2013.: Projekt je u travnju 2013. godine prijavljen na 3. javni poziv na dostavu prijedloga projekata u sklopu Operativnog programa IPA SI-HR 2007.-2013. 2014.: Projekt je u lipnju 2014. odbijen Odlukom o odbijanju prijave, spis broj: 4300-94/2012-SVLR/7. U skladu s odlukom Zajedničkog nadzornog odbora OP IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013 te u skladu s točkama 13.2 i 13.3. 3. javnog poziva na dostavu</p>

		prijedloga projekata projekt je odbijen budući da ocjena koju je prijava dosegla prilikom ocjene kvalitete nije bila dovoljna za dobivanje raspoloživih raspisanih EU fondova.
<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja stanova – Program poticane stanogradnje (POS) 	u tijeku	<p>2013.: Donesene su potrebne odluke za pripremu natječaja za POS, i to: Odluku o uključivanju Grada Jastrebarskog u provedbeni program izgradnje stanova po Programu POS-a, Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa POS-a, te Odluku o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa POS-a.</p> <p>2014.: proveden kompletan natječaj za prikupljanje zahtjeva za POS program- zbog iskazanog nedovoljnog interesa građana i premalog broja zaprimljenih zahtjeva u objavljenom Javnom pozivu, Grad je privremeno odustao od provedbe programa POS-a.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja obilaznice- glavne gradske prometnice GG1 	u tijeku	<p>Izgrađeno 2013.: GG1-JUG i GG1-SJEVER</p> <p>2014.: izrađeno idejno rješenje GG1- Radnička cesta-Murat</p>
<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja letjelišta Cvetković 	u tijeku	<p>2013.: -</p> <p>2014.: - katastarska izmjera zemljišta na provedbi u DGU – Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko</p>
<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja nadvožnjaka iznad željezničke pruge 	u tijeku	<p>2013.: Dobivena lokacijska dozvola i izrađen parcelacijski elaborat</p> <p>2014.: ishodena građevinska dozvola; započela izgradnja nadvožnjaka</p>
<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja i održavanje groblja- mrtvačnica u Gorici Svetojanskoj, dogradnja mrtvačnice u Jastrebarskom 	realizirano 2013. – 2014.	<p>2013.: realizirana izgradnja mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj</p> <p>2014.: uređenje groblja na području grada</p>
<ul style="list-style-type: none"> Rekonstrukcija Trga Josipa Juraja Strossmayera u Jastrebarskom 	u tijeku	<p>2013.: Grad Jastrebarsko je započeo sa pripremom dokumentacije i izradom projekta koji će tijekom 2014. godine prijaviti na Poziv na dostavu projektnih prijava za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.</p> <p>2014.: Projekt je u lipnju 2014. godine odbijen. Grad Jastrebarsko je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU primio Obavijest o završnoj fazi odabira projekta za projektnu prijavu. Projektna prijava nije zadovoljila minimalni broj bodova utvrđen pod točkom 5.1.3. Uputa za prijavitelje za kriterije <i>Relevantnost</i> i <i>održivost</i> te <i>Kvaliteta projekta</i> i <i>projektnih aktivnosti</i>. Grad Jastrebarsko je u Proračunu za 2015. godinu osigurao financijska sredstva za izmjenu projekta Rekonstrukcija Trga Josipa Juraja Strossmayera u Jastrebarskom.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja i uređenje javnih površina (nogostupa, igrališta, ...) 	realizirano 2013. – 2014.	<p>Izgrađeno 2013.: nogostupi Zdihovalčka (900 m), Gornji Desinec (500 m) i Vukšin Šipak (200 m); dječja igrališta u Gorici Svetojanskoj, Izimju i Malunju</p> <p>2014.: Izgrađeno: nogostupi Volavje (500 m) i Gornji Desinec (300 m), pješački most u parku Erdödy; dječje igralište u Domagoviću, 3 autobusna stajališta u Stankovu; izrađeni projekti zelene infrastrukture</p>
<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta i ulica 	realizirano 2013. – 2014.	<p>Izgrađeno 2013.: cesta Prilipje, klizište Ivančići i Prilipje mostovi (1) na Kupčini u Gucima</p> <p>2014.: Izgrađeno: ulica K.Tompe (100 m), ulica S. Medvedovskog (115 m), ulica M.Kneževića (170 m), proširenje mosta u ulici I.B.Mažuranić, završen most na Kupčini u Gucima; sanirana klizišta Stankovo-Orešje, Prhoć, Goljak, Ivančići, Prilipje</p>
		Izgrađeno 2013.: GG1 Sjever i Jug; produžeci u naseljima (ukupno 11, dužine 2.000 m)

• Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	realizirano 2013. – 2014.	2014.: ugovoreni radovi na produžecima u naseljima (ukupno 29, dužine 2850 m)
• Obnova spomenika kulturne baštine	realizirano 2013. – 2014.	2013.: drenaža Župne crkve Sv. Nikole u Jastrebarskom; projekt konstruktivne sanacije Župne crkve Sv. Ane u Gorici Svetojanskoj, obnova krova kapele u Malunju 2014.: u tijeku sanacija krovništa Napoleonove bolnice u Jastrebarskom, opremanje Crkve Preobraženja u Jastrebarskom
• Izgradnja dječjeg vrtića RADOST – DESINEC	realizirano 2014.	2013.: 04. studenog 2013. započela izgradnja 2014.: 28.08.2014. – Uporabna dozvola za izgrađeni objekt i stavljanje u funkciju
• Izgradnja nove osnovne škole u Jastrebarskom	u tijeku	2013.: - Idejno rješenje 2014.: - Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
• Izgradnja i uređenje radionice za praktičnu nastavu u Srednjoj školi Jastrebarsko	u tijeku	2013.: - Izrađen projekt uređenja radionice 2014.: - Završeni građevinski radovi na uređenju učionice - Započelo opremanje učionice za praktičnu nastavu
• Studija izvedivosti dvorca ERDÖDY	u tijeku	2013.: Projekt je 12. srpnja 2013. godine prijavljen na Poziv jedinicama lokalne samouprave za dodjelu bespovratnih namjenskih financijskih potpora za izradu projektne dokumentacije razvojnih projekata u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu prihvatljivih za financiranje iz EU fondova na području Zagrebačke županije u 2013. godini. Ugovor o kapitalnoj pomoći br. 58-03-1-13 potpisan je 14. kolovoza 2013. godine. Grad Jastrebarsko se navedenim Ugovorom obvezao izraditi dopunu studije izvedivosti za dvorac Erdody te podnijeti dokumentirano izvješće najkasnije do 31. kolovoza 2014. godine. 2014.: Grad Jastrebarsko je s tvrtkom Tetida d.o.o. 18.12.2014. potpisao Ugovor o izradi Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za dvorac Erdody u Jastrebarskom.
• Izgradnja hotelskih kapaciteta	u tijeku	2013.: - Hotel PRINCESS – lokacijska dozvola 2014.: - Izrađen Glavni projekt
• INFO Jaska	realizirano 2013.	Projekt je završen 31. prosinca 2013. godine te su sve projektne aktivnosti u potpunosti izvršene. Tako je izvršena edukacija svih korisnika sustava, omogućen aktivan pristup i objavljivanje informacija i sadržaja, izvršena analiza potreba javne zajednice, izgradnja te prilagođavanje software-a te ugradnja hardware-a baš kao i uređenje prostora te njegovo održavanje. Provedba projekta pozitivno je utjecala na bolju informiranost, veću posjećenost manifestacija i aktivnosti, veću uključenost građana u događanja u lokalnoj zajednici, bolje umrežavanje udruga na područjima djelovanja te bolju informiranost građana o radu institucija, ustanova i gradske uprave
• Dom umirovljenika	-	2013.: - 2014.: -
• Razvoj inkluzivnog predškolskog modela IPA	realizirano 2014.	2013.: Ugovor o provedbi projekta potpisan je 22. kolovoza 2013. godine. Vodeći partner projekta je Dječji vrtić Radost iz Jastrebarskog dok je projektni partner Grad Jastrebarsko. Odlukom Upravnog vijeća objavljeni su natječaji za koordinatore projekta i projektnog računovođu. Nakon toga započeta je edukacija pomoćnika u nastavi od

		<p>kojih je odabrano njih osam koji su započeli svoj rad sa djecom s teškoćama u razvoju. Sredinom listopada sa radom je započeo i koordinator projekta, a nakon njega i projektni računovođa. Do kraja godine održan je i sastanak projektnog tima, a započeto je i istraživanje tržišta za provedbu edukacije i didaktičke opreme čiji postupak nabave sukladno PRAG-u je i pokrenut. U prosincu je predan prvi kvartalni izvještaj nadležnoj instituciji ASOO-u.</p> <p>2014.: Projekt je realiziran u 2014. godini.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Stavljanje u funkciju prostora „bolnice“ na Plešivici 	u tijeku	<p>2013.: Kontakti s vlasnikom glede stavljanja u funkciju prostora (KBC)</p> <p>2014.: -</p>

Tabela 4: Baza razvojnih projekata financiranih iz proračuna grada

BAZA RAZVOJNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ PRORAČUNA GRADA U 2014. GODINI								
Naziv projekta	Specifični cilj u Strategiji Grada	Vrijednost projekta u 2014. u kunama	Izvori financiranja projekta u 2014.					Sveukupno
			Državni proračun	Županijski proračun	Proračun Grada	Pomoći EU	Ostali izvori (kredit)	
Razvoj Gospodarske zone Jalševac - Izgradnja infrastrukture	1.1.	573.285,00			573.285,00			573.285,00
Izgradnja nerazvrstanih cesta – Obilazna gradska prometnica GG1, ulice u gradu	2.2.	872.809,08			872.809,08			872.809,08
Izgradnja nerazvrstanih cesta - Sanacija klizišta	2.2.	1.122.212,23			1.122.212,23			1.122.212,23
Izgradnja nerazvrstanih cesta – Ceste, mostovi	2.2.	407.725,31			407.725,31			407.725,31
Izgradnja javnih površina - Nogostupi, parkirališta	2.2.	1.239.648,68			1.239.648,68			1.239.648,68
Izgradnja javnih površina - Izgradnja dječjih igrališta, autobusnih stajališta	2.2.	541.015,90			541.015,90			541.015,90
Izgradnja javnih površina - Projekti zelene infrastrukture	2.2.	175.325,00			175.325,00			175.325,00
Izgradnja javnih površina - Uređenje Parka Erdody	2.2.	821.972,33			821.972,33			821.972,33
Uređenje groblja, izgradnja javne rasvjete	2.2.	428.926,95			428.926,95			428.926,95

Urbanistički plan uređenja Grada	2.1.	894.525,00			894.525,00			894.525,00
Izgradnja komunalno vodnih građevina	2.2.	1.288.739,98		350.000,00	938.739,98			1.288.739,98
Obnova spomenika kulturne baštine	3.2.	363.875,00		55.000,00	308.875,00			363.875,00
Uređenje i proširenje sportskog parka Centrala	2.1.	181.476,50			181.476,50			181.476,50
Izgradnja Dječjeg vrtića u G.Desincu	4.2.	11.194.249,06	1.476.628,96		5.452.361,73		4.265.258,37	11.194.249,06
Ukupno		20.105.786,02	1.476.628,96	405.000,00	13.958.898,69	0	4.265.258,37	20.105.786,02

4. POTREBA ZA REVIZIJOM

Strategija razvoja Grada Jastrebarskog rađena je za razdoblje 2012. do 2015. godine, no kako je 2013. godine Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, potreba je izrade nove strategije za programsko razdoblje 2014. – 2020. godina, a što je i proračunsko razdoblje Europske unije.

Tako definirana strategija važna je za programsko planiranje proračuna usklađeno sa sedmogodišnjim programskim razdobljem Europske unije. Nadalje, planiranje financijskih sredstava odnosno potrebnih izvora financiranja za provedbu aktivnosti u realizaciji projekata nužno je definirati prema programskim područjima radi mogućnosti kandidiranja istih prema strukturnim fondovima.

Izrada nove strategije razvoja Grada Jastrebarskog započela je u I. kvartalu 2015. godine, a s obzirom da je u postupku izrada županijske strategije za novo programsko razdoblje, a s kojom nova strategija Grada Jastrebarskog mora biti usklađena, završetak izrade iste očekuje se do kraja 2015. godine.